

РУП «Минскавтодор-Центр»

Финансовая отчетность проекта  
«Модернизация транзитного коридора»  
№ 8459 ВУ  
за год, закончившийся 31 декабря 2018

## Содержание

Аудиторское заключение независимых аудиторов	3
Отчет об источниках и использовании средств проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018	6
Отчет об использовании специально выделенного счета за год, закончившийся 31 декабря 2018	7
Отчет об использовании транзитного счета за год, закончившийся 31 декабря 2018	8
Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018	9
Примечания к финансовой отчетности проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 года	11



# Аудиторское заключение независимых аудиторов

## Главному бухгалтеру РУП «Минскавтодор-Центр»

### Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности проекта «Модернизация транзитного коридора» № 8459 (далее – «Проект»), подготовленной РУП «Минскавтодор-Центр» (далее – «Компания») (место нахождения: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, дата государственной регистрации: 14 июля 2005 года на основании решения Минского городского исполнительного комитета; регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 600921909), состоящей из отчетов об источниках и использовании средств Проекта, об использовании средств по видам деятельности Проекта, об использовании средств по специально выделенному счету, об использовании транзитного счета за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Соглашением о займе 8459BY с Всемирным Банком и в соответствии с Руководством Сектора финансового управления Всемирного Банка: Подготовка годовой финансовой отчетности и проведение аудита проектов, финансируемых Всемирным Банком («Руководство Всемирного Банка»), как описано в Примечании «Основа учета» к данной финансовой отчетности.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Важные обстоятельства – Основные принципы учета и ограничения по использованию и распространению

Мы обращаем внимание на Примечание «Основа учета» к финансовой отчетности, где изложены основные принципы учета. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения Компанией требований составления отчетности, содержащихся в Соглашении о займе 8459BY с Всемирным Банком. Соответственно, данная финансовая отчетность может быть неприменима для иных целей. Наше аудиторское заключение предназначено исключительно для Компании и Всемирного Банка и не должно быть использовано какой-либо другой стороной или передано какой-либо другой стороне, кроме Компании и Всемирного Банка. Наше мнение не было модифицировано в отношении этого обстоятельства.

## Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в соответствии с Соглашением о займе 8459BY и в соответствии с Руководством Сектора финансового управления Всемирного Банка: Подготовка годовой финансовой отчетности и проведение аудита проектов, финансируемых Всемирным Банком («Руководство Всемирного Банка»), как описано в Примечании «Основа учета» к данной финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов.

Василий Павленко  
Заместитель директора по аудиту

ООО «КПМГ»

Минск, Беларусь

21 июня 2019 года

### Сведения об аудиторской организации:

<b>Наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ», фирма-член сети независимых фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Кооператив («КПМГ Интернейшнл»), ассоциации, созданной по законодательству Швейцарии.
<b>Место нахождения:</b>	220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 49, помещение 26-7
<b>Государственная регистрация:</b>	Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011; регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №191434140

**РУП «Минскавтодор-Центр»**

Отчет об источниках и использовании средств проекта за год,  
закончившийся 31 декабря 2018

(долларов США)

	Фактические		
	За период, закончившийся 31 декабря 2018	Нарастающим итогом	Всего финансирования
<b>Остаток на начало периода</b>			
Специальный счет – займ МБРР	0,00		
Транзитный счет – займ МБРР	0,00		
Прочие счета	0,00		
	<b>0,00</b>		
<b>Источники средств:</b>			
Займ МБРР	81.601.000,00	171.579.234,00	
Прочие источники	18,67	18,67	
<b>Финансирование итога:</b>	<b>81.601.018,67</b>	<b>171.579.252,67</b>	
<b>Затраты по проекту:</b>			
Часть 1: Модернизация транзитного коридора М-6	78.801.347,50	167.778.350,77	239.275.000,00
Часть 2 Повышение безопасности дорожного движения и управления сетью а/дорог	396.921,66	658.681,59	6.800.000,00
Часть 3: Повышение эффективности управления границей	2.382.055,20	2.496.526,00	3.300.000,00
Часть 4: Единовременный сбор	0,00	625.000,00	625.000,00
<b>Затраты по проекту итога:</b>	<b>81.580.324,36</b>	<b>171.558.558,36</b>	<b>250.000.000,00</b>
<b>Остаток на конец периода</b>			
Специальный счет – займ МБРР	20.675,64		
Транзитный счет – займ МБРР	18,67		
Разница, сформировавшаяся за отчетный период	0,00		

  
\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
Исаков С.С.

  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
Лабкович А.В.

Примечания на страницах с 11 по 12 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

**РУП «Минскавтодор-Центр»**


Отчет об использовании специально выделенного счета за год,  
закончившийся 31 декабря 2018

(долларов США)

Банк, в котором открыт специально выделенный счет	ОАО «Белинвестбанк»
Займ №	8459
Валюта	Доллары США
	Сч.№ 3620000083834
<b>ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>0,00</b>
Поступления: Средства полученные	81.601.000,00
<b>ИТОГО СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ</b>	<b>81.601.000,00</b>
Удержания: затраты	
Сумма расходов со специального счета за отчетный период	332.078,09
Сумма средств, перечисленных на транзитный счет	81.248.162,86
Плата за услуги	83,41
<b>ИТОГО ЗАТРАТЫ</b>	<b>81.580.324,36</b>
<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>20.675,64</b>



Главный инженер  
Исаков С.С.



Главный бухгалтер  
Лабкович А.В.

Примечания на страницах с 11 по 12 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


**РУП «Минскавтодор-Центр»**

**Отчет об использовании транзитного счета за год, закончившийся 31 декабря 2018**

**(долларов США)**

Банк, в котором открыт специально выделенный счет	ОАО «Белинвестбанк»
Займ №	8459
Валюта	Белорусские рубли
<b>ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>0,00</b>
Поступления: поступление со специально выделенного счета проекта	81.248.162,86
Прочее	18,67
<b>ИТОГО СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ</b>	<b>81.248.181,53</b>
Удержания: затраты	
Сумма расходов с транзитного счета за отчетный период	81.248.162,86
Начисленные проценты	0,00
Сбор за обслуживание	-
Газница, сформировавшаяся за отчетный период	0,00
<b>ИТОГО ЗАТРАТЫ</b>	<b>81.248.162,86</b>
<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>18,67</b>

  
\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
Исаков С.С.

  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
Лабкович А.В.

Примечания на страницах с 11 по 12 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

**РУП «Минскавтодор-Центр»**

**Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018**

(долларов США)

Компонент/подкомпонент/мероприятие Проекта	Период		Нарастающая сумма		Всего сумма по контракту	Остаток средств по контракту	
	Факт (в долларах США)	Факт (в валюте контракта)	Факт (в долларах США)	Факт (в валюте контракта)		В долларах США	В валюте контракта
Часть 1 М-6 Модернизация транзитного коридора							
1.1. Комиссии банка	24,57		29,57				
1.2. Участие в семинаре Турин	8.196,61	6.645,00 EUR	13.348,82	11.005,00 EUR	11.005,00 EUR		
1.3. Контракт ИП Казатый №3 от 27.10.2015 г.			1.244,43	1.250,00 USD	1.250,00 USD		
1.4. Контракт ИП Кулик от 19.11.2015 г.			1.500,00	1.500,00 USD	1.500,00 USD		
1.5. Услуги по переводу №3.0-12/11 от 04.02.16			3.822,40	7.508,45 BYN	7.508,45 BYN		
1.6. Приглашение к торгам в газете			178,57	349,86 BYN	349,86 BYN		
1.7. Контракт ИП Кулик от 11.05.2016 г.			1.500,00	1.500,00 USD	1.500,00 USD		
1.8. ДСТ-2 Контракт №3 от 15.07.2016 г.	4.726.563,84	4.726.563,84 USD	20.378.778,80	20.378.772,43 USD	23.072.251,13 USD	2.693.482,33	2.693.478,70 USD
1.9. ДСТ-3 Контракт №4 от 15.07.2016 г.	6.946.430,17	6.946.560,17 USD	21.030.439,47	21.030.580,92 USD	24.229.872,09 USD	3.179.432,62	3.179.291,17 USD
1.10. СМТ-8 Контракт №1 от 15.07.2016 г.	4.557.879,28	4.557.879,28 USD	18.312.679,99	18.316.009,95 USD	25.572.223,03 USD	7.259.543,04	7.256.213,08 USD
1.11. Хьюмен системс №3204 от 28.09.2016 г.			307,97	594,00 BYN	594,00 BYN		
1.12. ДСТ-6 Контракт №5 от 15.07.2016 г.	3.846.932,20	3.846.932,20 USD	14.219.095,67	14.219.117,12 USD	14.572.135,55 USD	353.039,88	353.018,43 USD
1.13. ДСТ-5 Контракт №2 от 01.07.2016 г.	7.725.583,52	7.725.583,52 USD	25.364.646,09	25.354.626,23 USD	29.991.327,30 USD	4.626.681,21	4.626.701,07 USD
1.14. Участие в семинаре №16/1161795 от 02.11.16 г.			7.049,85	6.450,00 EUR	6.450,00 EUR		
1.15. Командировка Турин	1.768,88	3.538,35 BYN	4.698,93	9.343,81 BYN	9.343,81 BYN		
1.16. Roughton №TCIP LCS 1/2016 от 03.11.16	11.442,60	9.766,64 EUR	44.365,90	39.089,14 EUR	305.250,00 EUR	290.634,10	266.160,86 EUR
1.17. Аудит 2016 № 6 CS-LCS/TCIP от 27.03.2017 г			52.000,00	52.000,00 USD	52.000,00 USD		
1.18. Контракт ИП Саболевская №SSS-001/2017 от 26.04.2017 г.			200,00	200,00 USD	200,00 USD		
1.19. Roughton №TCIP LCS 1/2016 от 03.11.16			28.758,14	22.222,50 GBP	87.250,00 GBP	77.794,54	66.027,50 GBP
1.20. ДСТ-6 Контракт №8 от 09.06.2017 г.	17.451.692,33	35.534.421,60 BYN	23.258.527,97	27.003.827,90 BYN	68.038.543,32 BYN	13.145.187,10	21.034.715,42 BYN
1.21. ДСТ-3 Контракт №6 от 09.06.2017 г.	7.184.404,22	14.627.945,64 BYN	9.784.847,21	18.764.408,95 BYN	32.253.935,42 BYN	7.472.475,15	12.489.526,47 BYN
1.22. ДСТ-2 Контракт №7 от 09.06.2017 г.	26.216.134,13	53.675.978,73 BYN	35.140.845,54	77.299.447,17 BYN	107.079.115,40 BYN	22.119.248,43	35.719.668,23 BYN
1.23. Аудит 2017 № TCIP/SSS-002/2017 от 30.10.2017 г.	46.800,00	46.800,00 USD	52.000,30	52.000,00 USD	52.000,00 USD		
1.24. Аудит 2018 № TCIP/SSS-001/2018 от 24.10.2018 г.	5.200,00	5.200,00 USD	5.200,00	5.200,00 USD	52.000,00 USD	46.800,00	46.800,00 USD
1.25. Тех аудит Rendel №TCIP LCS 1/2017 от 21.12.2017 г.	31.658,59	24.862,76 GBP	31.658,59	24.862,76 GBP	58.704,00 GBP	61.661,41	43.841,24 GBP
1.26. Тех аудит Rendel №TCIP LCS 1/2017 от 21.12.2017 г.	40.636,56	35.646,40 EUR	40.636,56	35.646,40 EUR	145.949,88 EUR	134.133,44	110.303,48 EUR
Всего Часть 1	78.801.347,50	52.058,04 EUR	167.778.350,77	92.190,54 EUR	458.654,88 EUR	61.460.113,26	376.464,34 EUR
		27.855.519,01 USD		€€ 422.756,65 USD	117.578.259,10 USD		18.155.502,45 USD
		103.841.884,32 BYN		136.085.480,14 BYN	207.329.390,26 BYN		69.243.910,12 BYN
		24.862,76 GBP		47.085,26 GBP	155.954,00 GBP		108.868,74 GBP

**РУП «Минскавтодор-Центр»**

**Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018**

**(Долларов США)**

Компонент/подкомпонент/мероприятие Проекта	Период		Нарастающим итогом		Всего сумма по контракту	Остаток средств по контракту	
	Факт (в долларах США)	Факт (в валюте контракта)	Факт (в долларах США)	Факт (в валюте контракта)		В долларах США	В валюте контракта
Часть 2 М-6 Повышение безопасности движения							
2.1. Комиссии банка	58,84		58,84				
2.2. Приглашение к торгам в газете (сервис)			137,52	261,80 BYN	261,80 BYN		
2.3. Конс.услуги ТЕКА	247.216,19	205.480,90 EUR	508.838,60	441.413,83 EUR	642.702,79 EUR	216.130,15	201.288,96 EUR
2.4. Придорожный сервис ИПМ-Консалт Инвест №ТСР/ССС-001/2017 от 20.12.2017 г.	149.646,63	312.347,96 BYN	149.646,63	312.347,96 BYN	446.211,37 BYN	71.622,52	133.863,41 BYN
<b>Всего Часть 2</b>	<b>396.921,66</b>	<b>205.480,90 EUR</b>	<b>658.681,59</b>	<b>441.413,83 EUR</b>	<b>642.702,79 EUR</b>	<b>287.752,67</b>	<b>201.288,96 EUR</b>
Часть 3 М-6 Повышение эффект.управления							
3.1. Гроднопромстрой. РПТО "Брузги" №ТСР/НСВ-001:2017 от 11.05.2018 г.	2.208.076,44	4.622.232,82 BYN	2.208.076,44	4.622.232,82 BYN	5.831.597,45 BYN	707.723,56	1.209.364,63 BYN
3.2. Подготовка документации Белпромпроект	170.134,20	170.134,20 USD	283.746,96	283.557,00 USD	298.345,00 USD	14.599,04	14.789,00 USD
3.3. Гродногипрозем №253-17 от 01.02.2017 г.	3.844,56	7.652,76 BYN	4.702,60	9.295,31 BYN	9.295,31 BYN		
<b>Всего Часть 3</b>	<b>2.382.055,20</b>	<b>4.629.885,58 BYN</b>	<b>2.496.526,00</b>	<b>4.631.528,13 BYN</b>	<b>5.840.892,76 BYN</b>	<b>722.322,60</b>	<b>1.209.364,63 BYN</b>
Часть 4 М-6 Единовременный сбор							
4.1. Комиссии банка			625.000,00				
<b>ВСЕГО по Проекту</b>	<b>81.580.324,36</b>	<b>x</b>	<b>171.568.558,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62.470.188,52</b>	<b>x</b>



Главный инженер  
Исаков С.С.



Главный бухгалтер  
Лабкович А.В.

Примечания на страницах с 11 по 12 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

## **РУП «Минскавтодор-Центр»**

*Примечания к финансовой отчетности проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 года*

*(Суммы в долларах США, если не указано иное)*

### **Описание проекта**

Цель проекта состоит в улучшении транспортного сообщения в Республике Беларусь, совершенствовании трансграничной торговли и повышение безопасности для отечественных и международных участников движения на отдельных участках автомобильной дороги и транзитного коридора М6.

Проект состоит из следующих частей:

#### Часть 1. Модернизация транзитного коридора М-6

Реконструкция и модернизация отдельных участков автомобильной дороги М-6 посредством, в том числе:

(a) выполнение работ по расширению двухполосной дороги в четырехполосную на отдельных участках коридора М-6 между г. Минск и г. Гродно на протяжении примерно 86 км в целом;

(b) установка центрального отбойного ограждения, бокового отбойного ограждения, а также оборудования автобусных остановок, установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на отдельных участках коридора М-6;

(c) усовершенствование продольного профиля дороги на отдельных участках коридора М-6, и

(d) проведение (i) технического аудита мероприятий, упомянутых в пунктах (a) – (c) Части 1; и (ii) аудит финансовой отчетности в рамках Проекта.

#### Часть 2. Повышение безопасности дорожного движения и управлению сетью автомобильных дорог

Укрепление системы мер Республики Беларусь по управлению движением и реагированию в случае дорожно-транспортных происшествий посредством, в том числе:

(a) создание Центра управления движением (ЦУД) посредством, в том числе: (i) подготовки технического проекта ЦУД и необходимой тендерной документации для его создания; (ii) оказания консультационных услуг и организации обучения; (iii) формирование необходимых механизмов мониторинга и оценки посредством, в том числе (A) разработки и проведения опросов о степени удовлетворенности участников дорожного движения; (B) проведения оценки эффекта мероприятий Части 1 (a) – (c) Проекта; и (C) проведение информационных кампаний по вопросам дорожной безопасности; и (iv) создание ИКТ систем.

(b) разработки и проведения исследования конъюнктуры рынка в целях определения потребностей пользователей и заинтересованности частных компаний в осуществлении деятельности в транспортном секторе Республики Беларусь; и (ii) анализа нормативно-правовой базы Республики Беларусь в области развития придорожного сервиса с учетом рыночных принципов.

#### Часть 3. Укрепление институционального потенциала дорожного сектора

Укрепление потенциала Республики Беларусь в сфере управления границей и стимулирование трансграничных торговых потоков через пункт пропуска «Брузги», перепроектирование и оборудование объектов инфраструктуры в зонах оформления и контроля транспортных средств посредством осуществления работ, предоставления товаров и оказания консультационных услуг, необходимых для этого.

## **РУП «Минскавтодор-Центр»**

*Примечания к финансовой отчетности проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 года*

*(Суммы в долларах США, если не указано иное)*

**Основные положения учетной политики.**

### **Основа учета**

Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Соглашением о займе 8459BY с Всемирным Банком и в соответствии с Руководством Сектора финансового управления Всемирного Банка: Подготовка годовой финансовой отчетности и проведение аудита проектов, финансируемых Всемирным Банком («Руководство Всемирного Банка»). Учетная политика использовалась последовательно на протяжении всего года использования средств Займа. Базой для составления отчетности служат данные бухгалтерского учета РУП «Минскавтодор-Центр». Учет операций по проекту обособлен от учета средств других источников финансирования РУП «Минскавтодор-Центр». РУП «Минскавтодор-Центр» ведет свои записи и готовит свои финансовые отчеты по проекту по кассовому методу. Поступления денежных средств отражены на момент поступления от Всемирного Банка. Затраты регистрируются на дату снятия средств со специальных счетов по Проекту.

### **Отчетный период**

Этот отчет покрывает период использования средств Займа за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

### **Функциональная валюта и валюта отчетности**

В соответствии с требованиями Всемирного Банка валютой отчетности является доллар США. Платежи, произведенные в рублях, отражены в отчетности в долларах США по фактическому курсу конвертации иностранной валюты.

### **Средства проекта, профинансированные Всемирным банком**

Средства проекта предоставлялись Всемирным банком по заявкам, подписанным уполномоченным представителем РУП «Минскавтодор-Центр». В отчетном году финансирование осуществлялось посредством пополнения специального счета проекта, открытого в ОАО «Белинвестбанк».

### **Счета проекта**

Счета проекта открыты в ОАО «Белинвестбанк», отвечающим требованиям Всемирного Банка.

А. Специальный валютный счет BY29BLBB36200190638747001002 открыт в белорусских рублях.

Б. Транзитный валютный BY56BI BB36200190638747001001 счет проекта открыт в долларах США.

### **Определение поступлений и затрат**

Следующая таблица указывает на Категории компонентов, подлежащих финансированию за счет средств Займа, распределение средств Займа по каждой Категории, и процент затрат на компоненты, которые будут финансироваться в каждой.

Категория	Сумма выделенного Займа (в долларах США)	Процент финансируемых расходов за вычетом налогов
(1) Товары, работы, обучение и услуги консультантов	249,375,000.00	100 %
(2) Разовый сбор	625,000.00	Сумма, подлежащая уплате согласно Разделу 2.03 настоящего Соглашения в соответствии с положениями Раздела 2.07 (b) Общих условий
<b>Общая сумма</b>	<b>250 000 000,00</b>	

**РУП «Минскавтодор-Центр»**  
**Дополнительная информация (неаудированная)**

Дополнительная информация (неаудированная)	
Наименование займа/кредита:	Всемирный банк
Займ/Кредит #	8459-BY
Отчет аудиторов:	21 июня 2019

Отметить если включено	Отметить если Н/П
------------------------	-------------------

I. Отчет аудиторов (Заключение):

A. Применимые стандарты учета отмечены

X	
---	--

B. Применимые стандарты аудита отмечены

X	
---	--

C. Мнение, выраженное по всем формам отчетности по списанию денежных средств:

1. Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта, закончившийся 31 декабря 2018 г.

X	
---	--

2. Специальный счет

X	
---	--

D. Все источники финансирования Проекта отмечены

X	
---	--

II. Финансовая отчетность:

A. Коммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для заполнения):

1. Баланс
2. Отчет о движении денежных средств
3. Отчет о прибылях и убытках

	X
	X
	X

B. Некоммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для заполнения):

1. Баланс
2. Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта

	X
X	

C. Если применимо (в соответствии с Соглашением о займе):

1. Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта, закончившийся 31 декабря 2018 г.
2. Отчет об использовании специально выделенного счета

X	
X	

III. Примечания к финансовой отчетности

X	
---	--

IV. Соответствие между записями Всемирного банка и записями по Проекту

	X
--	---

V. Письмо руководству

X	
---	--

Прошито и пронумеровано  
на 13 листах  
Заместитель директора по аудиту  
ООО «КПМГ»  
Павленко В.С.