

Приложение 1 к приказу
Республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог
«Минскавтодор-Центр»
от 10.06.2020 № 193

**План экологических и социальных мероприятий
По проекту «Транспортное сообщение Беларуси»**

Минск 2020

№	Действие	Экологические и социальные риски (ответственность/выгоды)	Требование (законодательства)	Ресурсы, необходимые инвестиции, ответственность	Сроки	Цель и критерии оценки успешной реализации	Статус/комментарии
TR1 Оценка экологического и социального воздействия и управление ими							
1.1	Провести Дополнительную ОВОСС, если Банком будет принято соответствующее решение	Проведение Дополнительной ОВОСС, опирающейся на более проработанную версию проектной документации и охватывающей все соответствующие связанные с Проектом прямые и опосредованные экологические и социальные последствия, и вопросы, включая воздействия, связанные с ассоциированными объектами и цепочками поставок Проект	–	Собственные ресурсы Независимые консультанты	2020 г.	Отчет об изысканиях Дополнительная ОВОСС Дополнительные отчеты для Банка	Подлежит выполнению
1.2	Выполнить все мероприятия по смягчению воздействий и мониторингу, сформулированные в отчетах об ОВОС	Экологически и социально сознательная реализация Проекта	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Ответственный персонал подрядчиков	По мере реализации проекта	Документальное подтверждение проведения мероприятий по смягче-	Подлежит выполнению

						нию воздей-ствия и мони-торингу	
1.3	Разработать и осуществить ПЭСМ и ежегодно отчитываться перед ЕИБ о его выполнении	Надлежащее экологическое планирование, реализация и мониторинг	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика		ПЭСМ разработан введен в действие, ведется ежегодная отчетность перед Банком о его выполнении	Подлежит выполнению
1.4	Разработка и регулярное обновление планов экологического и социального управления для Проекта	Надлежащее экологическое планирование, реализация и мониторинг	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	По мере реализации проекта	Ежегодный отчет о результатах мониторинга для Банка	Подлежит выполнению
1.5	Разработать Программу управления подрядчиками в области ООС/ОБТ. Программа должна охватывать все этапы работы с подрядчиками – от оформления тендерных условий и выбора подрядчиком до управления подрядчиками в рамках договора, включая повышение потенциала подрядчиков.	Более эффективное управление деятельностью Под-рядчиков в области ООС/ОБТ	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	До начала строительства	Программа управления подрядчиками в области ООС/ОБТ разработана и внедрена	Подлежит выполнению
1.6	Разработать программу мониторинга экологических и социальных показателей Проекта. Организовать и проводить мониторинг эко-	Анализ соответствия реализации Проекта Требованиям Банка	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	После начала работ по Проекту, до окончания жизненного	Ежегодный отчет о результатах мониторинга для Банка	Подлежит выполнению

	логических и социальных показателей реализации Проекта				цикла Проекта		
1.7	В качестве срочной меры включить в тендерную документацию требования к подрядчикам, обеспечивающие, в конечном итоге, выполнение ими ПЭСМ в рамках данного Проекта	Более эффективное управление деятельностью Подрядчиков в области ООС/ОБТ	–	Собственные ресурсы Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	При разработке тендерной документации	Соответствующие требования по ООС, ОБТ к подрядчикам разработаны и внесены в тендерную документацию	Подлежит выполнению
1.8	Разработать процедуру мониторинг и отчетности по проекту, обеспечивающую выполнение всеми его участками (включая подрядчиков и субподрядчиков) применимых требований в области ООС/ОБТ.	Более эффективное управление деятельностью Подрядчиков в области ООС/ОБТ	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	До начала строительства	Соответствующие требования к подрядчикам внесены в тендерную документацию	Подлежит выполнению
1.9	Предоставлять открытую отчетную экологическую и социальную отчетность по Проекту ежегодно (согласно ПВЗС по Проекту)	Большая открытость, экологическая и социальная ответственность Компании	–	Собственные ресурсы Клиента	В течении 90 дней после завершения года, по которому подается отчет, ежегодно	Экологические и социальные отчеты по Проекту раскрываются ежегодно	Подлежит выполнению
ТР2 Трудовые отношения и условия труда							
2.1	Определить потребность проекта в трудовых ресурсах для реализации строительства	Эффективное управление человеческими ресурсами,	–	Собственные ресурсы	На стадии проектирования	Потребность проекта в трудовых ресурсах	Подлежит выполнению

	<p>Определить стандарты размещения для строительных рабочих для их включения в тендерную документацию и договора, охватив все строительные площадки</p>	<p>снижение риска неудовлетворительных отношений между сотрудниками и руководством Компании</p>		<p>Ресурсы подрядчика</p>		<p>для реализации проекта</p> <p>Стандарты размещения рабочих в тендерной документации</p>	
2.2	<p>Вопросы недопущения дискриминации, принудительного труда, а также вопросы свободы объединений, соблюдения базовых прав человека.</p> <p>Вопросы соблюдения требований, предъявляемых к рабочему времени, заработной плате, социальной защите работников.</p> <p>Разработать планы размещения рабочих для каждой строительной площадки, отметив, где будут размещены сотрудники и гарантируя соответствие требованиям размещения рабочих.</p> <p>Указать каким образом Компания будет проверять условия размещения работников для обеспечения соответствия стандартам</p>	<p>Эффективное управление человеческими ресурсами, снижение риска неудовлетворительных отношений между сотрудниками и руководством Компании</p>	<p>Трудовой кодекс Республики Беларусь</p>	<p>Собственные ресурсы</p> <p>Ресурсы подрядчика</p>	<p>При разработке тендерной документации</p>	<p>Соответствующие критерии/требования к подрядчикам внесены в тендерную документацию</p> <p>Планы размещения рабочих, разработанные подрядчиками и согласованные с Компанией</p> <p>Мониторинг размещения рабочих включен в регулярные проверки по ООС/ТБ в соответствии с мероприятиями.</p>	<p>Подлежит выполнению</p>

2.3	Разработать кадровую политику, утвердить ее и осуществлять соответственно	Более эффективное управление человеческими ресурсами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	2020 г.	Кадровая политика разработана и внедрена	Подлежит выполнению
2.4	Внедрить мероприятия по совершенствованию механизма приема и рассмотрения обращений в соответствии с ПВЗС	Усовершенствование работы канала обратной связи, позволяющего работникам и их объединениям высказывать свою точку зрения	–	Собственные ресурсы Компании Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	После окончания процесса оценки воздействий, до начала работ по Проекту	Действующие процедуры приема и рассмотрения обращений	Подлежит выполнению
2.5	Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадиях реализации Проекта	Поддержание работы канала обратной связи, позволяющего работникам и их объединениям высказывать свою точку зрения в связи с их трудовой деятельностью	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	После выбора подрядчика, до начала строительства	Информация о принятых и рассмотренных обращениях в ежегодных отчетах о результатах мониторинга для Банка	Подлежит выполнению
2.6	Включить положение о недискриминации и равных возможностях	Более эффективное управление рисками дискриминации и неравенства	Трудовой кодекс Республики Беларусь	Собственные ресурсы Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	2020 г.	Положение о недискриминации и равных возможностях, включенные в Кадровую политику	Подлежит выполнению

2.7	Разработать специальную процедуру сокращения штата, по крайней мере за три месяца до проведения любых фактических коллективных увольнений, и сообщить об этом персоналу	Снижение риска конфликтов, связанных с сокращением	–	Собственные ресурсы Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС, ОБТ, СО	За три месяца до запланированного сокращения	Разработанная процедура сокращения штата и донесенная до сотрудников	Подлежит выполнению
2.8	Ежемесячно инспектировать площадки проведения работ по Проекту для проверки эффективности мер по ООС/ОБТ (например, использование СИЗ) среди работников подрядчика и документировать результат	Улучшение управления трудовыми ресурсами среди сотрудников	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	Ежемесячно с момента начала работ	Задokumentированные результаты проверки	Подлежит выполнению
2.9	Требовать от подрядчиков предоставления письменного заявления о том, что лица, не достигшие 18 лет, не будут задействованы ими, а также принудительный труд не будет использоваться для каких-либо работ или услуг, представленных Компании	Улучшение управления трудовыми ресурсами среди сотрудников	–	Собственные ресурсы Назначенный сотрудник, отвечающий за ООС/ОБТ	До подписания контракта с подрядчиками	Наличие письменного заявления, может быть представлено Банку по запросу	Подлежит выполнению
ТР3 Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды							
3.1	В рамках Дополнительной ОВОС выявить с проектом возможности и альтернативы в отношении ресурсоэффективности в соответствии с ПМП	Использовать Проектом наилучших доступных технологий и ПМП в целях оптимизации	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Информация о рассмотренных альтернативах в составе дополнительного	Подлежит выполнению

		использования ресурсов и эффективного предотвращения и регулирования поступления загрязняющих веществ в окружающую среду				отчета для Банка	
3.2	Провести инструментальные измерения качества воздуха и уровней шума в населенных пунктах, располагающиеся рядом с реконструируемым участком дороги	Инструментальные измерения качества воздуха и акустические измерения, выполненные до начала разработки проектной документации, дадут основания для разработки корректирующих мероприятий по снижению негативных воздействий как на стадии строительных работ, так и эксплуатации (установка шумозащитных стеклопакетов, шумовых экранов, высадка быстрорастущих насаждений)	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный специалист по ООС, ОБТ	На стадии проектирования, до начала строительного этапа	Инструментальные измерения качества воздуха и уровня шумовой нагрузки выполнены с использованием приборов и методик измерений, входящих в Госреестр	Подлежит выполнению
3.3	Провести измерения качества речных вод ниже течения от реконструируемых	Определение фоновых концентраций загрязняющих	–	Внутренние ресурсы	На стадии проектирования	Основные производственные	Подлежит выполнению

	мостом для определения фоновых концентраций загрязнения	необходимо для определения реперных концентраций для разработки программы мониторинга загрязнения речных вод.		Ресурсы подрядчика Назначенный специалист по ООС, ОБТ		параметры разработаны и проверены	
3.4	В рамках Дополнительной ОВОС обновить оценки воздействий, связанных с обращением с отходами на этапах строительства и эксплуатации детальным данным о Проекте	Выявление и оценка рисков и воздействий, связанных с обращением с отходами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До начала процесса оценки воздействий	Информация о рисках и воздействиях, связанных с обращением с отходами в составе дополнительного информационного отчета для Банка	Подлежит выполнению
3.5	Обеспечить отдельный сбор образующихся отходов, в соответствии с существующими в данном регионе возможностями переработки. Организовать соответствующие площадки для безопасного хранения отходов. Складеировать крупногабаритные отходы (строительства) на выделенных для накопления площадках и передать их специализированным фирмам	Образование отходов и загрязнение почвы/воздуха	–	Внутренние ресурсы Ресурсы подрядчика Назначенный специалист по ООС, ОБТ, СО	В период строительства/реконструкции	Ведение отдельного сбора образующих отходов в специальных контейнерах Обустроенные соответствующие площадки для безопасного хранения отходов	Подлежит выполнению

						Образовавшие отходы временно хранятся на стройплощадках согласно передовым практикам, используются подрядчиками для собственных строительных работ, и/или передаются компаниями, специализирующимся на переработке / повторном использовании / утилизации отходов	
ТР4 Охрана здоровья и безопасность							
4.1	В рамках Дополнительной ОВОС обновить оценки воздействия на здоровье и безопасность населения в контексте выбросов загрязняющих веществ на новых проездах	Выявление и оценка рисков и воздействий на здоровье и безопасность населения	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Информация о рисках и воздействиях, связанных с выбросами загрязняющих веществ на новых проездах в отчете о Дополнительной ОВОСС	Подлежит выполнению

4.2	В рамках Дополнительной ОВОСС обновить оценки воздействия на здоровье и безопасность населения в контексте загрязнения атмосферного воздуха и шума на территориях, прилегающих к дорогам, которые будут использованы для перевозки песка в период строительства	Выявление и оценка рисков и воздействий на здоровье и безопасность населения	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Информация о рисках и воздействиях, связанных с загрязнением атмосферного воздуха и шума на территориях, прилегающих к дорогам, которые будут использованы для перевозки песка в период строительства в отчете о Дополнительной ОВОСС	Подлежит выполнению
4.3	Провести сравнительную оценку шумового воздействия при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона, цементобетона и мытого бетона	Выявление и оценка рисков и воздействий на здоровье и безопасность населения	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Отчет о сравнительной оценке шумового воздействия	Подлежит выполнению
4.4	Поручить подрядчикам определить и оценить потенциальные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в процессе реализации Проекта или в результате стихийных бедствий, также разработать	Риск чрезвычайных ситуаций Улучшенные показатели деятельности подрядчиков в области ООС, ОБТ; предотвращение потенциальных травм	–	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика Назначенный специалист по	До монтажных работ / до того, как сотрудники Подрядчика будут допущены до ра-	Планы реагирования на чрезвычайные ситуации разработаны подрядчиками и согласованы с Компанией:	Подлежит выполнению

	Планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Провести соответствующие инструктажи и практические учения.	среди персонала Подрядчика		ООС, ОБТ, СО	бот на объекте Компании	Инструктаж по ОБТ проведен и результаты задокументированы	
TP5 Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение							
5.1	При размещении временных и постоянных объектов Проекта максимально использовать находящиеся в государственном владении и пользовании.	Минимизация воздействия, связанных с отводом земель под Проект	–	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика	На стадии проектирования	Документировать решения и альтернативы, показывающие усилия по избеганию воздействий не находящихся в государственном владении и пользовании	Подлежит выполнению
5.2	Провести идентификацию объектов придорожной инфраструктуры (заправки, кафе, магазины и тд.), доступ к которым может быть затруднен в результате реализации Проекта. Обеспечить их обычный режим деятельности, при необходимости обеспечить альтернативный доступ пользователей услуг	Минимизация экономического вытеснения инфраструктурных объектов	Законодательства Республики Беларусь	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика	На стадии проектирования	Проведена идентификация объектов придорожной инфраструктуры. Документированы решения и альтернативы, показывающие усилия по избеганию экономического вытеснения инфраструктурных	Подлежит выполнению

						объектов, находящихся в зоне воздействия новых дорожных подходов	
5.3	В рамках Дополнительной ОВОСС обновить оценку воздействий Проекта, связанных с выкупом и изъятием земель	Оценка рисков и воздействий, связанных с выкупом и изъятием земель	–	Собственные ресурсы Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Отчет о Дополнительной ОВОСС, принятый Банком	Подлежит выполнению
5.4	В рамках Дополнительной ОВОСС и процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами окончательно идентифицировать затронутые стороны и провести с ними переговоры и консультации относительно компенсации за изымаемые участки земель	Вовлечение затронутых сторон в процесс принятия решений по реализации Проекта	–	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика Независимые консультанты	До окончания процесса оценки воздействия	Отчет о Дополнительной ОВОСС, принятый Банком Обновленный ПВЗС	Подлежит выполнению
5.5	Провести расчет и выплату компенсации согласно национальному законодательству и Требованиям Банка	Смягчение Неблагоприятных социальных и экономических воздействий, связанных с приобретением земель	–	Собственные ресурсы	После окончания процесса оценки воздействия, до начала работ по Проекту	Отчетные документы о проведенных компенсациях	Подлежит выполнению
5.6	Усовершенствовать существующий механизм подачи обращений	Усовершенствование работы канала обратной связи	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	После окончания процесса оценки воздействия, до начала работ по Проекту	Действующие процедуры приема и рассмотрения обращений	Подлежит выполнению

5.7	Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадиях реализации Проекта	Поддержание работы канала обратной связи, позволяющего затронутым сторонам высказывать свою точку зрения в связи с приобретением земель	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	После начала работ по проекту, до окончания жизненного цикла Проекта	Информация о принятых и рассмотренных обращениях в ежегодных отчетах о результатах мониторинга	Подлежит выполнению
5.8	Провести независимую оценку рыночной стоимости недвижимости и потенциал снижения стоимости, связанного с реализацией Проекта	Смягчение неблагоприятных социальных и экономических воздействий, связанных с приобретением земель	–	Собственные ресурсы Независимый консультант	После окончания процесса оценки воздействий, до начала работ по Проекту	Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости	Подлежит выполнению
5.9	Провести выплату компенсаций или рассмотреть возможность переселения с учетом независимого исследования рыночной стоимости недвижимости	Смягчение неблагоприятных социальных и экономических воздействий, связанных с приобретением земель	–	Собственные ресурсы	После окончания процесса оценки воздействий, до начала работ по Проекту	Отчетные документы о проведенных компенсациях	Подлежит выполнению
ТР6 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами							
6.1	В рамках Дополнительной ОВОСС обновить оценки воздействия на биоразнообразие по детальным данным о Проекте и исходном состоянии окружающей среды	Оценка воздействия проекта на биоразнообразие	–	Собственные ресурсы Независимый консультант	До окончания процесса оценки воздействия	Отчет о Дополнительной ОВОСС	Подлежит выполнению
6.2	В рамках окончательной оценки экологических воздействий обновить оценки	Оценка воздействия проекта на биоразнообразие	–	Собственные ресурсы Независимый консультант	До окончания процесса оценки воздействия	Отчет о Дополнительной ОВОСС	Подлежит выполнению

	воздействия на биоразнообразии по детальным данным о Проекте и исходном состоянии окружающей среды с учетом выявленных соответствий						
ТР7 Коренные народы							
	Не применимо к проекту						
ТР8 Культурное наследие							
8.1	На стадии проектирования получить заключения от соответствующих органов власти о наличии о наличии археологических объектов и о необходимости (или отсутствие необходимости) в проведения археологических исследований в зонах планируемой хозяйственной деятельности по проекту	Соответствие законодательству Республики Беларусь	Законодательство Республики Беларусь	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	На стадии проектирования	Полученное заключение от соответствующих органов власти	Подлежит выполнению
8.2	Разработать и внедрить процедуру действий в случае обнаружения случайных находок, провести инструктаж по применению процедуры случайных находок для подрядных организаций и их работников, занятых земельными работами.	Обнаружение и сохранение случайных находок, которые могут иметь историческое и культурное значение	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	Разработать до начала строительных работ/ реализация во время строительных работ	Процедура случайных находок разработана, инструктаж по ее применению проведен и задокументирован	Подлежит выполнению
ТР9 Финансирование посредниками							

	Не применимо к данному Проекту						
TR10 Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами							
10.1	Реализовать ПВЗС для Проекта.	Улучшение отношений с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	До начала строительных работ	Результаты реализации и мониторинга ПВЗС документированы	Подлежит выполнению
10.2	В рамках Дополнительной ОВОСС выполнить выявление заинтересованных сторон и их анализ	Обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимый консультант	До окончания процесса воздействия	Отчет о Дополнительной ОВОСС Обновленный ПВЗС	Подлежит выполнению
10.3	По результатам Дополнительной ОВОСС обновить ПВЗС	Обеспечить взаимодействие с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика Независимый консультант	До окончания процесса воздействия	Обновленный ПВЗС	Подлежит выполнению
10.4	Проводить мониторинг ПВЗС, результаты мониторинга отражать в ежегодной отчетности для Банка	Улучшение отношений с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	В течение всего жизненного цикла Проекта	Результаты мониторинга ПВЗС включены в ежегодные отчеты для Банка	Подлежит выполнению
10.5	В рамках Дополнительной ОВОСС предоставить заинтересованным сторонам информацию и отчетность, имеющую отношение к	Обеспечить взаимодействие с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	До окончания процесса воздействия	Информация и отчетность о Проекте, размещенная в до-	Подлежит выполнению

	Проекту в понятной и доступной форме	Информирование Заинтересованных сторон				ступных источ- никах в понят- ной форме	
10.6	В рамках Дополнительной ОВОСС провести консультации и вовлечение общественности в принятие решений	Обеспечить взаимодействие с заинтересованными сторонами Информирование Заинтересованных сторон вовлечение их в процесс принятия решений по реализации Проекта	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	До окончания процесса воз- действия	Отчетная доку- ментация по консультациям с заинтересо- ванными сто- ронами	Подлежит вы- полнению
10.7	Внедрить меры по усовершенствованию механизма приема и рассмотрения обращений в соответствии с ПВЗС	Усовершенствовани- е работы канала связи, позволяю- щего затронутыми сторонам высказы- вать свою точку зрения в связи с ре- ализацией Проекта	–	Собственные ресурсы Ресурсы под- рядчика	После оконча- ния процесса оценки воз- действия, до начала работ по Проекту	Действующие процедуры приема и рас- смотрения об- ращений	Подлежит вы- полнению
10.8	Провести информирование заинтересованных сторон о наличии механизма приема и рассмотрения обращений	Обеспечить взаи- мдействие с заин- тересованными сторонами Информирование Заинтересованных сторон вовлечение их в процесс принятия решений по реализации Проекта	–	Собственные ресурсы Ресурсы под- рядчика	После оконча- ния процесса оценки воз- действия, до начала работ по Проекту	Информация о механизме при- ема и рассмот- рения обраще- ний, размещен- ная в доступ- ных источни- ках в понятной форме	Подлежит вы- полнению

10.9	Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадиях реализации Проекта	Поддержание работы канала обратной связи, позволяющего затронутым сторонам высказывать свою точку зрения в связи с реализацией Проекта	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	После начала работ, до окончания жизненного цикла Проекта	Информация о принятых и рассмотренных обращениях в ежегодных отчетах о результатах мониторинга для Проекта	Подлежит выполнению
10.10	Выявить представителей особо уязвимых групп населения среди заинтересованных сторон	Обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика	До окончания процесса оценки воздействий	Отчетные документы о выявлении заинтересованных сторон	Подлежит выполнению
10.11	Провести консультации с представителями особо уязвимых групп населения с целью выяснить, какие механизмы взаимодействия и получения обратной связи будут подходящими для таких групп населения	Обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Клиента Ресурсы подрядчика	До окончания процесса оценки воздействий	Отчетные документы по консультациям с заинтересованными сторонами	Подлежит выполнению
10.12	Поддерживать журнал жалоб и обращений заинтересованных сторон по каждому объекту Проекта, предоставлять журнал ЕБРР по запросу.	Улучшение отношений с заинтересованными сторонами	–	Собственные ресурсы Ресурсы подрядчика	В течение всего жизненного цикла Проекта	Ведется журнал жалоб и обращений заинтересованных сторон	Подлежит выполнению

Начальник управления инвестиционными проектами
РУП «Минскавтодор-Центр»

Д.М. Русецкий

Начальник группы реализации проекта «Транспортное сообщение Беларуси»
управления инвестиционными проектами
РУП «Минскавтодор-Центр»

С. Н. Свиридович

Инженер группы реализации проекта «Республиканские мосты
и реконструкция автодороги М-3» управления инвестиционными проектами
РУП «Минскавтодор-Центр»

Д.Л. Клачёк

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
РУП «Минскавтодор-Центр»

А.Н. Чернюк